ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО
№11 от 29.05.2019 г.

Днес 25.11.2019 г. в гр. Ардино, на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с Договор №11 от 29.05.2019 г. за възлагане на строителство с предмет: "Реконструкция на улица Изгрев и улица Преспа в гр. Ардино"**,** между: ОБЩИНА АРДИНО, Кърджалийска област, представлявана от инж. ИЗЕТ ШАБАН - кмет на общината и Фатме Хаджисаид – главен счетоводител, от една страна наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна „Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. Булаир №27, вх. А, ет. 3, ап. 7, ЕИК: 200033408, представлявано от Хатидже Ферхадова, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, при следните условия:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

СТРАНИТЕ ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ФАТКИ:

1. **Изпълнителят „Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД с** Решение №278/15.04.2019 г. на Кмета на Община Ардино е определен за изпълнител на обособена позиция №9 – „Реконструкция на улица Изгрев и улица Преспа в гр. Ардино" от обществена поръчка с предмет: **„**Реконструкция на улична мрежа в община Ардино".

На основание чл. 183 от ЗОП и Решение №278/15.04.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„**Реконструкция на улична мрежа в община Ардино" е сключен ДОГОВОР №11 от 29.05.2019 г. с изпълнителя.

2. Налице са обективни обстоятелства, които налагат изменение на договорните условия между страните, а именно:

В процеса на изпълнение на договор №11 от 29.05.2019 г. сключен между Общината и «Р-Р инвест 1» ООД за изпълнение на дейности заложени в обособена позиция №9 – „Реконструкция на улица Изгрев и улица Преспа в гр. Ардино", възникнаха допълнителни непредвидени СМР, а именно: подмяна на съществуваща стара и овехтяла ВиК инсталация, която периодично създава аварии по улица „Преспа", същата е подменена от страна на В и К – Ардино по протежение на улицата. С цел благоустрояване на улицата възникна необходимост от извършване на допълнителни строително ремонтни работи, за обекта, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, както следва:

1. Натоварване и извозване на земна маса с камион – 30,00м3;
2. Подготовка на основа – 2,00мсм.;
3. Доставка полагане на трошен камък с деб. 10 см. – 300,00м2;
4. Направа на свързващ битумен разлив – 190,00м2;
5. Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес 120 кг/м2 – 36 тона.;
6. Превоз на асфалтова смес от 40 км. – 1440,00т/км.

Стойността на тези видове работи възлиза на 8 602,52 лв. с включен ДДС, цените са взети от оферираните цени към Договор за възлагане на строителство №11 от 29.05.2019 година. В случай, че допълнителните СМР се възложат на същият изпълнител ще се избегне дублирането на разходи за Възложителя.

Изменението се налага поради непредвидени обстоятелства посочени по-горе и не променя цялостният характер на поръчката, като стойността на изменението е под 50% от стойността на първоначалния договор за строителство.

Стойността на първоначалният договор е 54 982.39 лв. (петдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева, тридесет и девет стотинки) без включен ДДС или 65 978.87 лв. (шестдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева, осемдесет и седем стотинки) с

включен ДДС. Стойността на непредвидените СМР възлиза на 7 168.77 лв. без ДДС или 8 602.52 лв. с включен ДДС.

С оглед на горните мотиви страните по договора решиха следното:

ЧЛ. 1. Изменя се чл. 1, ал. 1 от Договора, като текста следва да се чете:

Възложителят възлага, а **Изпълнителят** приема да изпълни СМР по обособена позиция №9 – Реконструкция на улица Изгрев и улица Преспа в гр. Ардино**, както и дейностите посочени в допълнителната КСС за обекта.**

ЧЛ. 2. Изменя се чл. 3, ал. 1 от Договора, като текста следва да се чете:

Договорената цена съгласно двете ценови оферти на **Изпълнителя,** които са неразделна част от Договора, е в размер на **62 151.16 лв. (шестдесет и две хиляди сто петдесет и един лева, шестнадесет стотинки) без включен ДДС или 74 581.39 лв. (седемдесет и четири хиляди петстотин осемдесет и един лева, тридесет и девет стотинки) с включен ДДС**.

ЧЛ. 3. Изменя се чл. 6, ал. 1 от Договора, като текста следва да се чете:

Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е **5 (пет) дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка. Срокът за изпълнение на допълнителните СМР, предмет на настоящото допълнително споразумение, включително приемане е **5 (пет) дни**, считано от датата на сключване на договора.

В останалите си части договорът се прилага от страните по него без изменения.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **Възложителя,** един за **Изпълнителя.**

ПРИЛОЖЕНИЕ: Оферта на **Изпълнителя**;

Съгласувал гл. юрисконсулт:_____п_____ /Гьокчен Емин/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНАТА
_____п_____/инж. ИЗЕТ ШАБАН/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
_____п_____/Хатидже Ферхадова/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
_____п_____/Фатме Хаджисаид/